



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO	PONTE CONCRETO EM ARMADO PRÉ-MOLDADO 5,00X10,00	LINHA PEPINO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.346,72	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
2.	INFRAESTRUTURA	27.714,04	% Período:	100,00%											
				100,00%	0,00%										
3.	MESOESTRUTURA	60.631,38	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
4.	SUPERESTRUTURA EM PRÉ-MOLDADOS E	120.108,25	% Período:		100,00%										
				0,00%	100,00%										
Total: R\$ 226.800,39															
				%:	29,63%	70,37%									
				Repasse:	-	-									
				Contrapartida:	67.203,09	159.597,30									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	67.203,09	159.597,30									
				%:	29,63%	100,00%									
				Repasse:	-	-									
				Contrapartida:	67.203,09	226.800,39									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	67.203,09	226.800,39									

PAIM FILHO/ RS

Local

terça-feira, 22 de novembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: MICHEL OSTROSKI

CREA/CAU: 248375

ART/RRT: