



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE PAIM FILHO	PONTE SOBRE O RIO LAJEADO PEPINO - LINHA PEPINO	0

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23
1.	PONTE EM CONCRETO ARMADO	148.420,39	% Período:	34,13%	34,74%	27,13%	4,00%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	14.307,04	% Período:	100,00%											
1.2.	FUNDAÇÃO CABECEIRA "A"	18.174,08	% Período:	100,00%											
1.3.	FUNDAÇÃO CABECEIRA "B"	18.174,08	% Período:	100,00%											
1.4.	VIGAS LONGARINAS	51.562,08	% Período:		100,00%										
1.5.	LAJE MACIÇA SOBRE PRÉ-LAJE	40.268,57	% Período:			100,00%									
1.6.	GUARDA RODAS	5.934,54	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 148.420,39				%:	34,13%	34,74%	27,13%	4,00%							
Período:				Repasse:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	50.655,20	51.562,08	40.268,57	5.934,54							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	50.655,20	51.562,08	40.268,57	5.934,54							
Acumulado:				%:	34,13%	68,87%	96,00%	100,00%							
				Repasse:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	50.655,20	102.217,28	142.485,85	148.420,39							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	50.655,20	102.217,28	142.485,85	148.420,39							

PAIM FILHO/RS

Local

quinta-feira, 14 de julho de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: DANIEL MERIGO

CREA/CAU: RS 194.681

ART/RRT: 11917319