

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
Obra: AMPLIAÇÃO E FECHAMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA										
Município: Paim Filho/RS										
Endereço: Rua 8 de Maio										
Item	Descrição dos Serviços	Valores dos Serviços	Peso %	Serviços a Executar						
				Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
####	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.480,27	1,18%	100%						100%
####	INFRAESTRUTURA	R\$ 13.621,14	4,63%	60%	40%					100%
####	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 429,61	0,15%			50%		50%		100%
####	VERGAS E CINTA DE AMARRAÇÃ DAS PAREDES	R\$ 25.192,40	8,55%	50%		50%				100%
####	PAREDES	R\$ 57.561,36	19,55%		70%	30%				100%
####	COBERTURA	R\$ 25.883,76	8,79%		100%					100%
####	REVESTIMENTO DAS PAREDES	R\$ 54.283,21	18,43%			20%	50%	30%		100%
####	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 8.609,04	2,92%				100%			100%
####	ESQUADRIAS	R\$ 55.383,52	18,81%					50%	50%	100%
####	PINTURAS	R\$ 13.910,40	4,72%					70%	30%	100%
11	INSTALAÇÕES	R\$ 17.486,24	5,94%						100%	100%
12	LOUÇAS	R\$ 18.664,01	6,34%						100%	100%
		R\$ 294.504,96	100,00%	17,50%	17,50%	12,50%	12,50%	16,67%	6,67%	100,00%
Paim Filho, 06 de Junho de 2022										
ADRIANA SCHENATTO		Carol Miola								
ENG. CIVIL CREA/RS-91580		Engº Civil CREA/RS 244903								