



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO	PONTE CONCRETO EM ARMADO PRÉ-MOLDADO 5,00X11,70	LINHA PEPINO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.346,72	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
2.	INFRAESTRUTURA	18.377,70	% Período:	100,00%											
				100,00%	0,00%										
3.	MESOESTRUTURA	17.135,40	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
4.	SUPERESTRUTURA EM PRÉ-MOLDADOS E	144.808,48	% Período:		100,00%										
				0,00%	100,00%										
Total: R\$ 198.668,30															
				%:	18,18%	81,82%									
				Repassa:	-	-									
				Contrapartida:	36.118,76	162.549,54									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	36.118,76	162.549,54									
				%:	18,18%	100,00%									
				Repassa:	-	-									
				Contrapartida:	36.118,76	198.668,30									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	36.118,76	198.668,30									

PAIM FILHO/ RS

Local

terça-feira, 22 de novembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: MICHEL OSTROSKI

CREA/CAU: 248375

ART/RRT: