

Obra: Projeto Padrão FNDE - 06 SALAS DE AULA

Município: Paim Filho

Endereço: Rua 8 de Março esq. c/ Av. Afonso Dal Molin

Item	Descrição dos Serviços	Valores dos Serviços	Peso %	Serviços				
				Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 25.177,02	3,62%	100%				
2	MOVIMENTO DE TERRAS	R\$ 10.438,93	1,50%	100%				
3	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	R\$ 85.702,03	12,33%	50%	50%			
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 123.334,48	17,75%			25%	25%	25%
5	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R\$ 9.187,32	1,32%		25%		25%	25%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 14.352,08	2,06%		25%		25%	25%
7	PAREDES	R\$ 40.161,75	5,78%		25%	25%	25%	25%
8	ESQUADRIAS	R\$ 61.420,79	8,84%					
9	COBERTURA	R\$ 197.464,43	28,41%					50%
10	REVESTIMENTO	R\$ 46.104,82	6,63%					
11	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 36.202,90	5,21%					
12	SOLEIRAS	R\$ 6.258,85	0,90%					
13	PINTURAS	R\$ 7.766,03	1,12%					
14	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS	R\$ 30.813,12	4,43%					
15	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 646,54	0,09%					
		<b>R\$ 695.031,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>16,67%</b>	<b>8,33%</b>	<b>3,33%</b>	<b>6,67%</b>	<b>10,00%</b>

DATA:

---

CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA

s a Executar					
Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	TOTAL
					100%
					100%
					100%
25%					100%
25%					100%
25%					100%
					100%
	50%	50%			100%
50%					100%
25%	50%	25%			100%
	50%	50%			100%
		100%			100%
		25%	75%		100%
	25%	25%	50%		100%
				100%	100%
10,00%	11,67%	18,33%	8,33%	6,67%	100,00%